

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : আগস্ট, ২০১৭ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	সাভার উপজেলার তেতুলঝরা-ভাকুর্তা এলাকায় ওয়েল ফিল্ড নির্মাণ (১ম পর্ব) প্রকল্প (সংশোধিত)।
----	---------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------

২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা ওয়াসার বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় দৈনিক ১৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বর্তমান ঢাকাসহ বৃহত্তর মিরপুর এলাকার পানির চাহিদা পূরণপূর্বক মিরপুরের ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা হ্রাসকরণ।
----	--------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য
		মূল:	৫২১০০.০০	১৪২০০.০০	১০০০.০০	৩৬৯০০.০০
		সংশোধিত:	৫৭৩০০.০০	২০০০৫.০০	১০০০.০০	৩৬২৯৫.০০

৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১২	-	জুন, ২০১৬
		সংশোধিত:		জুলাই, ২০১২	-	ডিসেম্বর, ২০১৭

৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল ও সংশোধিত	পিইসি	একনেক
		অনুমোদিত		১১.০৭.২০১০	১৬.১০.২০১২

৬.	উন্নয়ন সহযোগীর নাম	:	ইডিসিএফ / দক্ষিণ কোরিয়া
----	---------------------	---	--------------------------

৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	১৭৭২০.০০	৫৬৬৮.০০	১২০৫২.০০	-	-
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	-	-
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১.৬৬	১.৬৬	০.০০	-	-
ঘ.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৪০২৬৩.৪৩	১৬০২০.০০	২৪২৪৩.৪৩	-	-
ঙ.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩৯৮০৯.৮২	১৫৫৬৬.৩৯	২৪২৪৩.৪৩	-	-

৮.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক
					৭.৮৬%	০.০১%
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	৭৫.৩২%	৬৯.৪৮%

