

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্প (সংশোধিত)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলাবীন (মাওয়া থেকে ৩ কি:মি: পশ্চিমে) যশলদিয়ায় একটি পানি শোধনাগার ও আনুসঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করে বর্তমান সরবরাহের অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে সরবরাহ করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			মূল: ৩৫০৮৭৯.১৫	১০৭৩১৫.১৫	২২০০.০০	২৪১৩৬৪.০০	
			সংশোধিত: ৩৩৭৫১৭.৪০	১০৭৩১৫.১৫	২২০০.০০	২২৮০০২.২৫	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারী, ২০১৩	-	জুন, ২০১৬	
			সংশোধিত:	জানুয়ারী, ২০১৩	-	জুন, ২০১৮	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল ও সংশোধিত		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		০৫.০৬.২০১৩	০৮.১০.২০১৩	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	চীন				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৮২১০০.০০	২২১০০.০০	৬০০০০.০০	০.০০	১৫০০০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৯২৭৫.০০	১৭৭৫.০০	০.০০	০.০০	৭৫০০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	২০৮২৫.৪১	৮৮৭৮.৬৫	১১৯৪৬.৭৬	০.০০	৭৫৫১.৭৯
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৫৫০৭৮.৪৮	৫৫০৭৮.৪৮	-	০.০০	৩২৮৭০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৬৯৫৮৪.৬৬	৫৩১৭১.৯৩	১১৬৪১২.৭৩	০.০০	৩১১৯১.৬০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব		আর্থিক
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৩০.৯৭%		২৫.৩৭%
					৩৭.৩১%		৫০.২৪%
১০.	প্রকল্প পরিচালকের নাম	:	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৫০১৩৪১৬				