

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : অক্টোবর, ২০১৭ খ্রি:।

|     |   |          |   |             |                 |                 |
|-----|---|----------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| ১.  | প্রকল্পের নাম   | :        | সাভার উপজেলার তেতুলঝরা-ভাকুর্তা এলাকায় ওয়েল ফিল্ড নির্মাণ (১ম পর্ব) প্রকল্প (সংশোধিত)।  |             |                 |                 |
| ২.  | প্রকল্পের উদ্দেশ্য  | :        | ঢাকা ওয়াসার বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় দৈনিক প্রায় ১৫ কোটি লিটার অতিরিক্ত পানি সরবরাহের মাধ্যমে এ মহানগরীর বিদ্যমান পানির চাহিদার বিপরীতে বৃহত্তর মিরপুর এলাকার পানির চাহিদা পূরণ করা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা। |             |                 |                 |
| ৩.  | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)  | :        | মোট   | জিওবি       | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য |
|     |   | মূল:     | ৫২১০০.০০  | ১৪২০০.০০    | ১০০০.০০         | ৩৬৯০০.০০        |
|     |   | সংশোধিত: | ৫৭৩০০.০০  | ২০০০৫.০০    | ১০০০.০০         | ৩৬২৯৫.০০        |
| ৪.  | বাস্তবায়নকাল   | :        | মূল:  | জুলাই, ২০১২ | -               | জুন, ২০১৬       |
|     |   | সংশোধিত: |   | জুলাই, ২০১২ | -               | জুন, ২০১৮       |
| ৫.  | অনুমোদন পর্যায়   | :        | মূল ও সংশোধিত   |             | পিইসি           | একনেক           |
|     |   | অনুমোদিত |   |             | ১১.০৭.২০১০      | ১৬.১০.২০১২      |
| ৬.  | উন্নয়ন সহযোগি  | :        | ইডিসিএফ / দক্ষিণ কোরিয়া  |             |                 |                 |
| ৭.  | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | :        | মোট   | জিওবি       | প্রকল্প সাহায্য | আমদানী          |
|     |   |          |   |             | মোট             | টাকাংশ          |
|     |   |          |   |             |                 | শুল্ক ও ভ্যাট   |
| ক.  | চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ  | :        | ১৭৭২০.০০  | ৫৬৬৮.০০     | ১২০৫২.০০        | -               |
| খ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ                         | :        | ২৮৩৪.০০   | ২৮৩৪.০০     | ০.০০            | -               |
| গ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়                                | :        | ১১০.৮২  | ১১০.৮২      | ০.০০            | -               |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ              | :        | ৪৩১০১.৪৩  | ১৮৮৫৮.০০    | ২৪২৪৩.৪৩        | -               |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়                     | :        | ৩৯৯১৮.৯৮  | ১৫৬৭৫.৫৫    | ২৪২৪৩.৪৩        | -               |
| ৯.  | অগ্রগতি (%)   | :        | চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত  | :           | বাস্তব          | আর্থিক          |
|     |   |          | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত   | :           | ৩০.০৬%          | ০.৬৩%           |
|     |   |          |   | :           | ৭৫.৩৩%          | ৬৯.৬৭%          |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক   | :        | জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম  |             |                 |                 |
| ১১. | টেলিফোন নং  | :        | +৮৮ ০২ ৮১৮০১৩৭  |             |                 |                 |