


প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	অন্তর্বর্তীকালীন পানি সরবরাহ প্রকল্প।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা মহানগরীতে ঢাকা ওয়াসার বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তী সময়ে ভূ-গর্ভস্থ দৈনিক ৯০ কোটি লিটার নিরাপদ পানি সরবরাহ করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মূল:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			২৫২০০.০০	২৪২০০.০০	১০০০.০০	-	
		সংশোধিত:	৬১২০০.০০	৫৯২০০.০০	২০০০.০০	-	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	মার্চ, ২০১৫	-	জুন, ২০১৮	
			সংশোধিত:	মার্চ, ২০১৫	-	জুন, ২০১৯	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		-	১২.০৫.২০১৫	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৫০০০.০০	৫০০০.০০	-	-	-
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৫০০০.০০	৫০০০.০০	-	-	-
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৫০০০.০০	৫০০০.০০	-	-	-
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	২৪২০০.০০	২৪২০০.০০	-	-	-
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২৪২০০.০০	২৪২০০.০০	-	-	-
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	৫৫%	১০০%	
					৭০%	৩৯.৫৪%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৯১১৭৩০১				


১২.০৩.২০১৮

মোঃ মাহাবুবুল হক
গবেষণা কর্মকর্তা (চঃদাঃ)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।