


প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্প (সংশোধিত)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলাধীন (মাওয়া থেকে ৩ কি:মি: পশ্চিমে) যশলদিয়ায় একটি পানি শোধনাগার ও আনুসঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করে বর্তমান সরবরাহের অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে সরবরাহ করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			মূল:	৩৫০৮৭৯.১৫	১০৭৩১৫.১৫	২২০০.০০	২৪১৩৬৪.০০
			সংশোধিত:	৩৩৭৫১৭.৪০	১০৭৩১৫.১৫	২২০০.০০	২২৮০০২.২৫
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারী, ২০১৩	-	জুন, ২০১৬	
			সংশোধিত:	জানুয়ারী, ২০১৩	-	জুন, ২০১৮	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল ও সংশোধিত	পিইসি		একনেক	
			অনুমোদিত	০৫.০৬.২০১৩		০৮.১০.২০১৩	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	চীন				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৮২১০০.০০	২২১০০.০০	৬০০০০.০০	০.০০	১৫০০০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৬৩২০০.৩৫	১৭৭৭৫.০০	৪৫৪২৫.৩৫	-	৭৫০০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৬২২৭৯.৬১	১৬৮৫৪.২৬	৪৫৪২৫.৩৫	-	১৬২৪৪.৬৯
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	২১২৪৬৯.৮০	৬২৫৭৮.৪৮	১৪৯৮৯১.৩২	-	৪০৩৭০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২১১০৩৮.৮৬	৬১১৪৭.৫৪	১৪৯৮৯১.৩২	-	৩৯৮৮৪.৫০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৮১.৪৬%	৭৫.৮৬%	
					৪৯.৫৯%	৬২.৫৩%	
১০.	প্রকল্প পরিচালকের নাম	:	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৫০১৩৪১৬				


১২.০৬.২০১৮

মোঃ মাহাবুবুল হক
গবেষণা কর্মকর্তা (চঃদাঃ)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।