


প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : মার্চ, ২০১৮ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	সাভার উপজেলার তেতুলঝরা-ভাকুর্তা এলাকায় ওয়েল ফিল্ড নির্মাণ (১ম পর্ব) প্রকল্প (সংশোধিত)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা ওয়াসার বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় দৈনিক প্রায় ১৫ কোটি লিটার অতিরিক্ত পানি সরবরাহের মাধ্যমে এ মহানগরীর বিদ্যমান পানির চাহিদার বিপরীতে বৃহত্তর মিরপুর এলাকার পানির চাহিদা পূরণকরা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			মূল:	৫২১০০.০০	১৪২০০.০০	১০০০.০০	৩৬৯০০.০০
			সংশোধিত:	৫৭৩০০.০০	২০০০৫.০০	১০০০.০০	৩৬২৯৫.০০
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১২	-	জুন, ২০১৬	
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১২	-	জুন, ২০১৮	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল ও সংশোধিত অনুমোদিত		পিইসি	একনেক	
					১১.০৭.২০১০	১৬.১০.২০১২	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	ইডিসিএফ / দক্ষিণ কোরিয়া				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	১৫৪৯৩.০০	৫০৪২.০০	১০৪৫১.০০	-	-
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৪১৭৮.৭৯	২৮৩৪.০০	১৩৪৪.৭৯	-	-
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	২৭৫৬.৬৬	১৪১১.৮৭	১৩৪৪.৭৯	-	-
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৪৪৪৪৬.২২	১৮৮৫৮.০০	২৫৫৮৮.২২	-	-
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৪২৫৬৪.৮২	১৬৯৭৬.৬০	২৫৫৮৮.২২	-	-
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব		আর্থিক
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৭০.২৫%		১৭.৭৯%
					৮৮.০০%		৭৪.২৮%
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮ ০২ ৮১৮০১৩৭				



মোঃ মাহাবুবুল হক
গবেষণা কর্মকর্তা (চঃদাঃ)
পল্লিবিভাগ, পরিবেশনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।