

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : মে, ২০১৮ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	সাভার উপজেলার তেতুলঝরা-ভাকুর্তা এলাকায় ওয়েল ফিল্ড নির্মাণ (১ম পর্ব) প্রকল্প (সংশোধিত)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা ওয়াসার বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় দৈনিক প্রায় ১৫ কোটি লিটার অতিরিক্ত পানি সরবরাহের মাধ্যমে এ মহানগরীর বিদ্যমান পানির চাহিদার বিপরীতে বৃহত্তর মিরপুর এলাকার পানির চাহিদা পূরণকরা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
		মূল:	৫২১০০.০০	১৪২০০.০০	১০০০.০০	৩৬৯০০.০০	
		সংশোধিত:	৫৭৩০০.০০	২০০০৫.০০	১০০০.০০	৩৬২৯৫.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১২	-	জুন, ২০১৬	
		সংশোধিত:	জুলাই, ২০১২	-	জুন, ২০১৮		
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল ও সংশোধিত		পিইসি	একনেক	
		অনুমোদিত			১১.০৭.২০১০	১৬.১০.২০১২	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	ইডিসিএফ / দক্ষিণ কোরিয়া				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	৫৮৩৪.০০	২৮৩৪.০০	৩০০০.০০	-	-
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৫৮৩৪.০০	২৮৩৪.০০	৩০০০.০০	-	-
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৪৪৯৬.০১	১৪৯৬.০১	৩০০০.০০	-	-
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৪৬১০১.৪৩	১৮৮৫৮.০০	২৭২৪৩.৪৩	-	-
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৪৪৩০৪.১৭	১৭০৬০.৭৪	২৭২৪৩.৪৩	-	-
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৯৪.০০%	৭৭.০৭%	
					৯২.০০%	৭৭.৩২%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮ ০২ ৮১৮০১৩৭				

৪ম পর্ব  
২৫/০৩/১৮

স্বাক্ষর: দিল ওলরুখ নাহার  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

২৮.০৬.২০১৮

মোঃ মাহাবুবুল হক  
গবেষণা কর্মকর্তা (চঃদাঃ)  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।