

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : আগস্ট, ২০১৮ খ্রি:।

|     |   |   |   |               |                 |                 |               |
|-----|---|---|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| ১.  | প্রকল্পের নাম   | : | ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট।  |               |                 |                 |               |
| ২.  | প্রকল্পের উদ্দেশ্য  | : | ভূ-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়। |               |                 |                 |               |
| ৩.  | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)  | : | মোট   | জিওবি         | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য |               |
|     |   |   | ৫২৪৮০৬.০০   | ১৭৩৮৭৭.০০     | ১০০০.০০         | ৩৪৯৯২৯.০০       |               |
| ৪.  | বাস্তবায়নকাল   | : | মূল:  | অক্টোবর, ২০১৫ | -               | ডিসেম্বর ২০১৯   |               |
|     |   |   | সংশোধিত:  | -             |                 | -               |               |
| ৫.  | অনুমোদন পর্যায়   | : | মূল   |               | পিইসি           | একনেক           |               |
|     |   |   | অনুমোদিত  |               | -               | ১৯.০৯.২০১৩      |               |
| ৬.  | উন্নয়ন সহযোগি  | : | এডিবি   |               |                 |                 |               |
| ৭.  | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট   | জিওবি         | প্রকল্প সাহায্য |                 | আমদানী        |
|     |   |   |   |               | মোট             | টাকাংশ          | শুল্ক ও ভ্যাট |
| ক.  | চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ  | : | ৫২৫২৪.০০  | ১৩৬৯২.০০      | ৩৮৮৩২.০০        | ৬১৭২.০০         | -             |
| খ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ                         | : | ১৭০৭৯.০৮  | ০.০০          | ১৭০৭৯.০৮        | ০.০০            | -             |
| গ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয়                                | : | ১৭১৯৭.৩৭  | ০.০০          | ১৭১৯৭.৩৭        | ১১৮.২৯          | -             |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ              | : | ৬৭৮৪৫.৫৪  | ২৭১৪৯.০০      | ৪০৬৯৬.৫৪        | ৭১৯৯.২৬         | -             |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়                     | : | ৬৭৩২২.১৫  | ২৭০৪৯.০০      | ৪০২৭৩.১৫        | ৭১৯৬.৬৬         | -             |
| ৯.  | অগ্রগতি (%)   | : | চলতি বছরের প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত  |               | বাস্তব          | আর্থিক          |               |
|     |   |   | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত   |               | ১৭.৫৭%          | ৩২.৭৪%          |               |
|     |   |   |   |               | ১৭.৫৬%          | ১৩%             |               |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক   | : | জনাব মোঃ মাহমুদুল ইসলাম   |               |                 |                 |               |
| ১১. | টেলিফোন নং  | : | +৮৮-০২-৪৭২১৫৩৩৫   |               |                 |                 |               |