

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : মার্চ, ২০১৯ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	হাজারীবাগ, বাইশটেকী, কুর্মিটোলা, মান্ডা ও বেগুনবাড়ী খালে ভূমি অধিগ্রহণ এবং খনন/পুন:খনন প্রকল্প				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ ৫ (পাঁচ) টি খালের ভূমি অধিগ্রহণ করে খালগুলি খননের মাধ্যমে গভীরতা ও প্রসঙ্গতা বৃদ্ধি করণ, যাতে বর্ষা মৌসুমে নগরীর অভ্যন্তরের বৃষ্টি ও গৃহস্থলী বর্জ্য পানি সহজেই খাল দিয়ে নদীতে নিক্ষেপিত হতে পারে। বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির সময় পানির প্রবাহ স্বাভাবিক রেখে মহানগরীর জলজট/জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও মহানগরবাসীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশবান্ধব, টেকসই বসবাস নিশ্চিত করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা মহানগরীর ৩০ লক্ষাধিক লোক জলজট/জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং তাদের জীবনযাপনের মান উন্নয়ন হবে।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৬০৭১৬.০০	৬০৭১৬.০০	-	০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	এপ্রিল, ২০১৮	-	ডিসেম্বর, ২০১৯	
			সংশোধিত:	-	-	-	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	পিইসি	একনেক		
			অনুমোদিত	০১.১১.২০১৭	০৩.০৪.২০১৮		
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	৬৫০.০০	৬৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১২৫০.০০	১২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১২৫০.০০	১২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৫.০০%	০.০০%	
					০.০০%	০.০০%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াসেত				
১১.	টেলিফোন নং	:	০১৬১৯০০১০৭৮				