

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি:।

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| ১. | প্রকল্পের নাম | : | ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। | | | | |
| ২. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | ঢাকা শহরবাসীকে সার্বক্ষণিক নির্ভরযোগ্য পানির সরবরাহ এবং ঢাকা ওয়াসার সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসার ০৭ (সাত) টি জোন [জোন-৩, ৪, ৯, ১০ (আংশিক) এবং জোন-১, ৭, ও ২] এলাকার সকল পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ও গ্রাহক সাধারণের পানির সংযোগ পুনর্বাসন, শক্তিশালী করে ডিস্ট্রিক্ট মিটারিং এরিয়া (DMA) প্রতিষ্ঠা করে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসীসহ সকল নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহ করা এবং Non-Revenue Water (NRW) এর পরিমাণ ন্যূন পর্যায়ে কমিয়ে আনা। | | | | |
| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | : | মোট | জিওবি | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য | |
| | | | ৩১৮২৩০.০০ | ১০৩৭৩০.০০ | - | ২১৪৫০০.০০ | |
| ৪. | বাস্তবায়নকাল | : | মূল: | এপ্রিল, ২০১৬ | | - ডিসেম্বর, ২০২১ | |
| | | | সংশোধিত: | - | | - | |
| ৫. | অনুমোদন পর্যায় | : | মূল | পিইসি | | একনেক | |
| | | | অনুমোদিত | - | | ২৪.০৫.২০১৬ | |
| ৬. | উন্নয়ন সহযোগি | : | এডিবি | | | | |
| ৭. | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | | আমদানী |
| | | | | | মোট | টাকাংশ | শুল্ক ও ভ্যাট |
| ক. | চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ | : | ২৬৫০৮.০০ | ৭০৭৫.০০ | ১৯৪৩৩.০০ | ৬৯৮৬.০০ | ৩০০০.০০ |
| খ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ৯৩৮৬.৯৯ | ৩৩২৮.০০ | ৬০৫৮.৯৯ | ৬৪৩.০৯ | ৭৫০.০০ |
| গ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ৭৪৮৪.৬৩ | ১৮৮১.০৮ | ৫৬০৩.৫৫ | ১৮৭.৬৫ | ২১.৯২ |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ | : | ৪০৬৪০.৫১ | ৮১৫৫.৫০ | ৩২৪৮৫.০১ | ১৬৩৬.৭৫ | ৭৫০.০০ |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | : | ৩৭৪৪১.৬০ | ৫৫৬০.৭৫ | ৩১৮৮০.৮৮ | ১০৬৮.৬৪ | ২১.৯২ |
| ৯. | অগ্রগতি (%) | : | চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত | | বাস্তব | আর্থিক | |
| | | | | | ১৭.৪৩% | ২৮.২৪% | |
| | | | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত | | ১০.৯০% | ১১.৭৭% | |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক | : | জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান | | | | |
| ১১. | টেলিফোন নং | : | +৮৮-০২-৫৮১৫৬৬২৫ | | | | |

স্বাক্ষর



