

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : মে, ২০১৯ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্প (সংশোধিত)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলাধীন মাওয়া এলাকার জশলদিয়া নামক স্থানে একটি পানি শোধনাগার ও আনুসঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং দৈনিক ৪৫০ মিলিয়ন লিটার অতিরিক্ত পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে সরবরাহ করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			মূল:	৩৫০৮৭৯.১৫	১০৭৩১৫.১৫	২২০০.০০	২৪১৩৬৪.০০
	১ ম সংশোধিত :		৩৩৭৫১৭.৪০	১০৭৩১৫.১৫	২২০০.০০	২২৮০০২.২৫	
	২য় সংশোধিত :		৩৬৭০৪৯.৪২	১২৪৩৫৭.৮২	২২০০.০০	২৪০৪৯১.৬০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারী, ২০১৩	-	জুন, ২০১৬	
			সংশোধিত:	জানুয়ারী, ২০১৩	-	জুন, ২০১৯	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল ও সংশোধিত	পিইসি		একনেক	
			অনুমোদিত	০৫.০৬.২০১৩		০৮.১০.২০১৩	
			২য় সংশোধিত	-		০৩.০৭.২০১৮	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	চীন				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	১৪৬০৪৫.০০	৩৮৬৯২.০০	১০৭৩৫৩.০০	০.০০	২১৯৯৪.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	২৬৮৭৬.২৫	২৬৮৭৬.২৫	০.০০	০.০০	১৪১৩০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৩৪২৩২.২২	২৬৮৭৯.৬২	১০৭৩৫২.৬০	০.০০	১৪৬০৭.৩৪
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৯০২৮৭.৯৮	৯৪০৩৬.৭৩	-	০.০০	৫৬৭৫৭.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩৩৪২০৭.৭৫	৯৩৭১৬.১৫	২৪০৪৯১.৬০	০.০০	৫৬৭৪৯.৪৪
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৯২.৬০%	৯১.৯১%	
					৯৯.০৪%	৯১.০৫%	
১০.	প্রকল্প পরিচালকের নাম	:	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৫০১৩৪১৬				

নোটঃ প্রকল্পটির বাংলাদেশ সরকার ও চীন সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্প সাহায্যের সম্পূর্ণ অংশই ডিপিএ। তাই প্রতিবেদনে উক্ত অর্থ অবমুক্তিতে প্রতিফলিত হয়নি

উন্নয়ন



