

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : এপ্রিল, ২০১৭ খ্রি:।

|    |   |   |  |               |                 |                 |               |
|----|---|---|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| ১. | প্রকল্পের নাম   | : | ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট।   |               |                 |                 |               |
| ২. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য  | : | ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনের মাধ্যমে ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। |               |                 |                 |               |
| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)  | : | মোট  | জিওবি         | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য |               |
|    |   |   | ৫২৪৮০৬.০০  | ১৭৩৮৭৭.০০     | ১০০০.০০         | ৩৪৯৯২৯.০০       |               |
| ৪. | বাস্তবায়নকাল   | : | মূল:   | অক্টোবর, ২০১৫ | -               | ডিসেম্বর ২০১৯   |               |
|    |   |   | সংশোধিত:   | -             |                 | -               |               |
| ৫. | অনুমোদন পর্যায়   | : | মূল  |               | পিইসি           | একনেক           |               |
|    |   |   | অনুমোদিত   |               | -               | ১৯.০৯.২০১৩      |               |
| ৬. | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট  | জিওবি         | প্রকল্প সাহায্য |                 | আমদানী        |
|    |   |   |  |               | মোট             | টাকাংশ          | শুল্ক ও ভ্যাট |
| ক. | চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ  | : | ৮৪৫৫.০০  | ৩৩৬৫.০০       | ৫০৯০.০০         | ১২৯১.০০         | -             |
| খ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ                         | : | ৬৯৫২.৯০  | ১৮৪০.৫০       | ৫১১২.৪০         | ১৪৮৯.৫৯         | -             |
| গ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়                                | : | ৫৯৫৭.৯০  | ১৩১৩.৪৮       | ৪৬৪৪.৪২         | ১০৫২.৭৩         | -             |
| ঘ. | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ              | : | ২৮০৩৫.৭৬   | ১৪৭৯৫.৫০      | ১৩২৪০.২৬        | ৪৮৪২.৩৩         | -             |
| ঙ. | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়                     | : | ২৭৫৪৩.৬০   | ১৪৩৫২.০৩      | ১৩১৯১.৫৭        | ৩৯০৭.৫৪         | -             |
| ৭. | অগ্রগতি (%)   | : | চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত   | :             | বাস্তব          | আর্থিক          |               |
|    |   |   | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত  | :             | ৮০.৬০%          | ৭০.৪৭%          |               |
|    |   |   |  | :             | ১২.৫৮%          | ৫.২৫%           |               |

  
২২.০৬.২০১৭

Md. Mahabubul Haque  
Research Officer  
Planning, Monitoring & Evaluation Div  
Dhaka WASA