


প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : এপ্রিল, ২০১৭ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা মহানগরীর আগারগাঁও এলাকার বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর আগারগাঁও এলাকায় ষ্ট্রমওয়াটার ড্রেনেজ লাইন ও ইউ চ্যানেল নির্মাণ পূর্বক বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন এবং উক্ত এলাকার সুবিধাভোগীদের পরিবেশ বাস্তু নান্দনিক জীবন নিশ্চিত করণ।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			২৪২২.০০	২৩২২.০০	১০০.০০	-	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৫	-	ডিসেম্বর, ২০১৬	
			সংশোধিত:	অক্টোবর, ২০১৫	-	জুন, ২০১৭	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	*একনেক	
			অনুমোদিত		২৫.১১.২০১৫	২২.০১.২০১৭ [*মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়]	
৬.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	১৫২২.০০	১৫২২.০০	-	-	-
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৫০০.০০	৫০০.০০	-	-	-
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৫৯১.৮৭	৫৯১.৮৭	-	-	-
ঘ.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১৩০০.০০	১৩০০.০০	-	-	-
ঙ.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৩৯১.৮৭	১৩৯১.৮৭	-	-	-
৭.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৮৮%	৩৮.৮৯%	
					৮৯%	৫৭.৪৭%	

  
১১.০৫.২০১৭

Md. Mahabubul Haque  
Research Officer  
Planning, Monitoring & Evaluation Div  
Dhaka WASA