

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : এপ্রিল, ২০১৭ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্প (সংশোধিত)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলাধীন (মাওয়া থেকে ৩ কি:মি: পশ্চিমে) যশলদিয়ায় দৈনিক ৪৫০ মিলিয়ন লিটার শোধন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পানি শোধনাগার ও আনুসঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			মূল:	৩৫০৮৭৯.১৫	১০৭৩১৫.১৫	২২০০.০০	২৪১৩৬৪.০০
			সংশোধিত:	৩৩৭৫১৭.৪০	১০৭৩১৫.১৫	২২০০.০০	২২৮০০২.২৫
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারী, ২০১৩	-	জুন, ২০১৬	
			সংশোধিত:	জানুয়ারী, ২০১৩	-	জুন, ২০১৮	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল ও সংশোধিত অনুমোদিত		পিইসি	একনেক	
					০৫.০৬.২০১৩	০৮.১০.২০১৩	
৬.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	২৮৫০০.০০	৪৫০০.০০	২৪০০০.০০	০.০০	১৫০০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৫৪৫৯.৪৯	১৪৬৮.৬৯	৩৯৯০.৮০	০.০০	০.০০
ঘ.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৪৩৮০৩.৪৮	৪৩৮০৩.৪৮	-	০.০০	২৪৮৭০.০০
ঙ.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১২৮৫২৮.৬৩	৪২৩৫৬.৯৩	৮৬১৭১.৭০	০.০০	২৪৩০৫.৮৫
৭.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৩৫.৩০%	১৯.১৬%	
					২৫.১৪%	৩৮.০৮%	


২২.০৫.২০১৭

Md. Mahabubul Haque
Research Officer
Planning, Monitoring & Evaluation Div
Dhaka WASA