

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : আগস্ট, ২০১৭ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্প।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা শহরের গুলশান, বনানী, বারিধারা, বসুন্ধরা, মহাখালী, ডিওএইচএস, তেজগাঁও, মগবাজার, ইন্সটন, নিকেতন, কলাবাগান (আংশিক), এবং হাতিরঝিল ও তৎসংলগ্ন ইত্যাদি এলাকার সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন করে বালু নদীতে নিষ্কাশিত হওয়ার মাধ্যমে পানি ও পরিবেশ দূষণ রোধ করাসহ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর ইনটেক পয়েন্ট শীতলক্ষ্যা নদীর পানি দূষণ কমানো।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৩৩১৭৭৭.০০	১১২৩৭৭.০০	১০০০.০০	২১৮৪০০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৫ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং	
			সংশোধিত:	-		-	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		-	২৫.০৮. ০১৫	
৬.	উন্নয়ন সহযোগীর নাম	:	চীন				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০	-	-
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	-	-
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৫.২৬	১৫.২৬	০.০০	-	-
ঘ.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৫৫৬৭৪.২৩	১০৯৯৪.২৩	৪৪৬৮০.০০	-	-
ঙ.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৫৫৬৮৯.৪৯	১১০০৯.৪৯	৪৪৬৮০.০০	-	-
৮.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
					০.০৬%	০.০৬%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৫.০৫%	১৬.৭৯%	

