

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : আগস্ট, ২০১৭ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্প (সংশোধিত)।					
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলাধীন (মাওয়া থেকে ৩ কি:মি: পশ্চিমে) যশলদিয়ায় দৈনিক ৪৫০ মিলিয়ন লিটার শোধন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পানি শোধনাগার ও আনুসঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ।					
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য		
			মূল:	৩৫০৮৭৯.১৫	১০৭৩১৫.১৫	২২০০.০০	২৪১৩৬৪.০০	
			সংশোধিত:	৩৩৭৫১৭.৪০	১০৭৩১৫.১৫	২২০০.০০	২২৮০০২.২৫	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারী, ২০১৩	-	জুন, ২০১৬		
			সংশোধিত:	জানুয়ারী, ২০১৩	-	জুন, ২০১৮		
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল ও সংশোধিত	পিইসি	একনেক			
			অনুমোদিত	০৫.০৬.২০১৩	০৮.১০.২০১৩			
৬.	উন্নয়ন সহযোগীর নাম	:	চীন					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী	
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট	
			ক.	৮২১০০.০০	২২১০০.০০	৬০০০০.০০	০.০০	১৫০০০.০০
			খ.	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
			গ.	৫.৬৫	৫.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০
			ঘ.	৪৫৮০৩.৪৭	৪৫৮০৩.৪৭	-	০.০০	২৫৩৭০.০০
			ঙ.	১৪৮৭৬৪.৯০	৪৪২৯৮.৯৩	১০৪৪৬৫.৯৭	০.০০	২৩৬৩৯.৮১
৮.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	বাস্তব	আর্থিক			
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	৩.৩০%	০.০১%			
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	৩০.৯৯%	৪৪.০৮%			

