

ঢাকা ওয়াসা
২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : মে, ২০১৮ খ্রি:।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প	
৯ টি		১টি		৮টি		৫টি	
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	:	২১৪৪৫৬.০০	৬৬৫৫২.০০	১৪৭৯০৪.০০	১৭৯৪৪.০০	১৮৬৫০.০০
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	১৮৮৮২৪.০০	৬৬২৮৮.০০	১২২৫৩৬.০০	১০৮৭৮.০০	১৭৯৫৭.০০
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১৩৪৩০৯.১৭	৪৮৭০০.০০	৮৫৬০৯.১৭	২৬৮২.৬৯	১৭২৫৭.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়(লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১২৬৪৯৬.২২	৪০২৯৮.০৩	৮৬১৯৮.১৯	৩০৪৭.৫৬	১৬২৪৪.৬৯
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৪৫১২৫৭.৭৯	১৫৫৩৬৪.০৪	২৯৫৮৯৩.৭৫	৭৪৮৯.৯৩	৩৯৮৮৪.৫০
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব		আর্থিক
			লক্ষ্যমাত্রা	:	৯২.০০%		৭০.৪৭%
			অগ্রগতি	:	৭৩.৬০%		৬৬.৯৯%

প্রকল্প
২৬/০৩/২০১৮

মোহা: দিল গুলরুখ নাহার
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

২৬.০৫.২০১৮
মোঃ মাহাবুবুল হক
গবেষণা কর্মকর্তা (চঃদাঃ)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।