

ঢাকা ওয়াসা

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি:।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প	
১০ টি		২টি		৮ টি		৬ টি	
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	:	২৩১৬১৬.০০	৭৮৪৮৬.০০	১৫৩১৩০.০০	২৩৬২০.০০	২৮৯৩০.০০
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	-	-	-	-	-
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৬৬৫৬৬.৯৫	১৪১৩০.০০	৫২৪৩৬.৯৫	৬০০.০০	১৪১৩০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৬৪৭১০.৪৫	১২৫৭১.১০	৫২১৩৯.৩৫	৩০২.৪০	১২১২২.০০
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৫৫৩৮৫৭.৫০	১৯৪৪৯৪.২২	৩৫৯৩৬৩.২৮	৯৬৭২.১৮	৪২১৪২.১০
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব		আর্থিক
			লক্ষ্যমাত্রা	:	২৫.০০%		২৭.৮৩%
			অগ্রগতি	:	২৬.৯২%		২৭.৯৪%

Say