

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা ওয়াসার সায়েদাবাদ ফেজ-৩ প্রকল্পের ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় ঢাকা মহানগরীর স্বল্প আয়ের এলাকায় ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক পানি সরবরাহ সেবার মান উন্নয়ন এবং ঢাকা ওয়াসার ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং ও কারিগরি সক্ষমতার উন্নয়ন।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক. ঢাকা শহরের বস্তিতে প্রায় ৩০০০টি Water Point নির্মাণ করা; এবং বস্তি এলাকায় বসবাসকারী জনগণকে নির্মিতব্য Water Point সমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সক্ষম করে তোলা; খ. ঢাকা ওয়াসার ফাইন্যান্সিয়াল মডেল হালনাগাদকরণ; এবং গ. ঢাকা ওয়াসার কর্মকর্তাদের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৬০০০.০০	১৬০০.০০	-	৪৪০০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	মে, ২০১৬	-	জুন, ২০১৯	
			সংশোধিত:	-		-	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		২১.০৪.২০১৬	২১.০৭.২০১৬	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৪০০০.০০	১১০০.০০	২৯০০.০০	২৯০০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	২৭৭.০৮	০.০০	২৭৭.০৮	২৭৭.০৮	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১৯০০.০০	৪০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২১৭৭.০৮	৪০০.০০	১৭৭৭.০৮	১৭৭৭.০৮	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব		আর্থিক
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		১২.০০%		৬.৭৬%
					৫০.০০%		৩৬.২৮%
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	মিসেস কামরুন নাহার লাইলী				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৯১১২৩৬১				

৩/১১/১৮