

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : মার্চ, ২০১৯ খ্রি:।

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ১. | প্রকল্পের নাম | : | ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট। | | | | |
| ২. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | ডু-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়। | | | | |
| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | : | মোট | জিওবি | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য | |
| | | | ৫২৪৮০৬.০০ | ১৭৩৮৭৭.০০ | ১০০০.০০ | ৩৪৯৯২৯.০০ | |
| ৪. | বাস্তবায়নকাল | : | মূল: | অক্টোবর, ২০১৫ | - | ডিসেম্বর ২০১৯ | |
| | | | সংশোধিত: | - | - | - | |
| ৫. | অনুমোদন পর্যায় | : | মূল | | পিইসি | একনেক | |
| | | | অনুমোদিত | | - | ১৯.০৯.২০১৩ | |
| ৬. | উন্নয়ন সহযোগি | : | এডিবি | | | | |
| ৭. | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |
| | | | | | মোট | টাকাংশ | |
| ক. | চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ | : | ৪১১০২.০০ | ৬৮৫০.০০ | ৩৪২৫২.০০ | ১৪৮৫২.০০ | - |
| খ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ৩৬৩৬৬.৯০ | ৪৩৪৬.০০ | ৩২০২০.৯০ | ১২১৫০.৬৮ | - |
| গ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ৩৪৩৫৪.২৬ | ২৬৩৫.৩৮ | ৩১৭১৮.৮৮ | ১২৩১৮.৮২ | - |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ | : | ৮৬৪৫৭.০৬ | ৩১৪৯৫.০০ | ৫৪৯৬২.০৬ | ১৯৩৪৯.৬১ | - |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | : | ৮৪৪৪৪.৪২ | ২৯১২৩.৩১ | ৫৫৩২১.১১ | ১৯১৭৬.৭৫ | - |
| ৯. | অগ্রগতি (%) | : | চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত | : | বাস্তব | আর্থিক | |
| | | | | | ৮৬.৪২% | ৮৩.৫৮% | |
| | | | | | ১৯.১৮% | ১৬.০৯% | |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক | : | জনাব মোঃ মাহমুদুল ইসলাম | | | | |
| ১১. | টেলিফোন নং | : | +৮৮-০২-৪৭২১৫৩৩৫ | | | | |

মহাবুব