

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৫	-	ডিসেম্বর ২০১৯	
			সংশোধিত:	-		-	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		-	১৯.০৯.২০১৩	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	৪১১০২.০০	৬৮৫০.০০	৩৪২৫২.০০	১৪৮৫২.০০	-
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৩৬৩৬৬.৯০	৪৩৪৬.০০	৩২০২০.৯০	১২১৫০.৬৮	-
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৩৪৯৫৮.৪০	৩২১১.৪৭	৩১৭৪৬.৯৩	১২২৯০.৭৩	-
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৮৬৪৫৭.০৬	৩১৪৯৫.০০	৫৪৯৬২.০৬	১৯৩৪৯.৬১	-
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৮৫০৪৮.৫৬	২৯৬৯৯.৩৭	৫৫৩৪৯.১৯	১৯২০৪.৮৪	-
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		বাস্তব	আর্থিক	
					৮৯.৯৫%	৮৫.০৫%	
					১৯.১৮%	১৬.২১%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ মাহমুদুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৪৭২১৫৩৩৫				

উল্লেখ

[Signature]

[Signature]