

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : এপ্রিল, ২০১৭ খ্রি:।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প
৯ টি	২টি	৭টি	৭টি

১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	১৪৫৪০৪.০০	৩৬০৩৬.০০	১০৯৩৬৮.০০	২৩৮৭.০০	৫৭০৩.০০

২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৪৪৯১২.৩৬	১৭৩৬৫.০০	২৭৫৪৭.৩৬	২৯৭৯.১৮	-

৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৯১১৪৬.৯১	১৬৩৯৬.৭৩	৭৪৭৫০.১৮	১০৫২.৭৩	১০৭১.০৪

৪.	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক
			লক্ষ্যমাত্রা	:		
				অগ্রগতি	:	৭২%
		:	৬২%	৬৩%		

Md. Mahabubul Haque
২২.০৫.২০১৭