


ঢাকা ওয়াসা
২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : মার্চ, ২০১৮ খ্রি:।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প			
৯ টি		১টি	৮টি	৫টি			
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	:	২১৪৪৫৬.০০	৬৬৫৫২.০০	১৪৭৯০৪.০০	১৭৯৪৪.০০	১৮৬৫০.০০
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	১৮৮৮২৪.০০	৬৬২৮৮.০০	১২২৫৩৬.০০	১০৮৭৮.০০	১৭৯৫৭.০০
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ		৭৪০৯২.৬৯	১৮৭৩৫.৫০	৫৫৩৫৭.১৯	১৮১৪.৪০	৭৫০০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়(লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৮৫৪৩৫.৬৬	৩০৩৬৮.৭৮	৫৫০৬৬.৮৮	২১২৪.৭৭	১৬২৪৪.৬৯
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৪১০১৯৭.২৪	১৪৫৪৩৪.৭৮	২৬৪৭৬২.৪৬	৬০৪৪.০৪	৩৯৮৮৪.৫০
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব		আর্থিক
			লক্ষ্যমাত্রা	:	৭৫.০০%		৪১.৭৪%
			অগ্রগতি	:	৫১.৭৪%		৪৫.২৫%


 ২২.০৪.২০১৮
 মোঃ মাহাবুবুল হক
 গবেষণা কর্মকর্তা (চঃদাঃ)
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।