

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : আগস্ট, ২০১৮ খ্রি:।

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| ১. | প্রকল্পের নাম | : | সাভার উপজেলার তেতুলঝরা-ভাকুর্তা এলাকায় ওয়েল ফিল্ড নির্মাণ (১ম পর্ব) প্রকল্প (সংশোধিত)। | | | | |
| ২. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | ঢাকা ওয়াসার বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় দৈনিক প্রায় ১৫ কোটি লিটার অতিরিক্ত পানি সরবরাহের মাধ্যমে এ মহানগরীর বিদ্যমান পানির চাহিদার বিপরীতে বৃহত্তর মিরপুর এলাকার পানির চাহিদা পূরণকরা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা। | | | | |
| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | : | মোট | জিওবি | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য | |
| | | | মূল: | ৫২১০০.০০ | ১৪২০০.০০ | ১০০০.০০ | ৩৬৯০০.০০ |
| | | | সংশোধিত: | ৫৭৩০০.০০ | ২০০০৫.০০ | ১০০০.০০ | ৩৬২৯৫.০০ |
| ৪. | বাস্তবায়নকাল | : | মূল: | জুলাই, ২০১২ | - | জুন, ২০১৬ | |
| | | | সংশোধিত: | জুলাই, ২০১২ | - | ডিসেম্বর, ২০১৮ | |
| ৫. | অনুমোদন পর্যায় | : | মূল ও সংশোধিত | | পিইসি | একনেক | |
| | | | অনুমোদিত | | ১১.০৭.২০১০ | ১৬.১০.২০১২ | |
| ৬. | উন্নয়ন সহযোগি | : | ইডিসিএফ / দক্ষিণ কোরিয়া | | | | |
| ৭. | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | | আমদানী |
| | | | | | মোট | টাকাংশ | শুল্ক ও ভ্যাট |
| ক. | চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ | : | ১.০০ | ১.০০ | ০.০০ | - | - |
| খ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | - |
| গ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | - | - |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ | : | ৪৬১০১.৪৩ | ১৮৮৫৮.০০ | ২৭২৪৩.৪৩ | - | - |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | : | ৪৫৬৪২.১৬ | ১৮৩৯৮.৭৩ | ২৭২৪৩.৪৩ | - | - |
| ৯. | অগ্রগতি (%) | : | চলতি বছরের প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত | | বাস্তব | আর্থিক | |
| | | | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত | | ১০.০০% | ০.০০% | |
| | | | | | ৯৪.১৫% | ৭৯.৬৫% | |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক | : | জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম | | | | |
| ১১. | টেলিফোন নং | : | +৮৮ ০২ ৮১৮০১৩৭ | | | | |

Say

[Signature]