



প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	প্রিপারেটরি এন্টিভিটিস অব ঢাকা স্যানিটেশন ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	The main objective of the project is to have more information related to Environment Management Framework (EME) and Social Safeguard for Project Preparation and to prepare the Bidding Documents for DB/DBO contracts for the development works of the sewerage infrastructure of Pagla Catchment				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৩২০০.০০	০.০০	-	৩২০০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৭	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ (প্র:)	
			সংশোধিত:	-		-	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		এসপিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		০৩.০৮.২০১৭	প্রযোজ্য নয়	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩০০০.০০	০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৮৩৮.৮৩	০.০০	৮৩৮.৮৩	৮৩৮.৮৩	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৭১৯.৫০	০.০০	৭১৯.৫০	৭১৯.৫০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৮৩৮.৮৩	০.০০	৮৩৮.৮৩	৮৩৮.৮৩	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৮৯৩.৯১	০.০০	৮৯৩.৯১	৮৯৩.৯১	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৪৭.০০%	২৩.৯৮%	
					৫০.১৬%	২৭.৯৩%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	মি ক্য সা চিং				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৮১৮০১৩৪				

৩০/১২/১৮
২২.০২.২০১৯


22.02.2019
মোঃ মাহাবুবুল হক
গবেষণা কর্মকর্তা (চঃদাঃ)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


22/02/2019
কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

মাছা: দিল গুলরুখ নাহার
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ