

ঢাকা ওয়াসা

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি:।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প			
১১ টি	২ টি	৯ টি	৪ টি			
১. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট	
				মোট	টাকাংশ	
ক. এডিপি'তে বরাদ্দ	:	২৪৪৩৪০.০০	৮৫২১৭.০০	১৫৯১২৩.০০	২৩৬২০.০০	২৮৯৩০.০০
খ. আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	-	-	-	-	-
২. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১০৭৫৬৪.৩৯	৩৪৭৮৫.৫০	৭২৭৭৮.৮৯	৮৩৮.৮৩	১৪১৩০.০০
৩. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১০০৭৫৭.২৫	২৭২৫৬.৩৪	৭৩৫০০.৯১	১৫৬০.৮৫	১২১২২.৯৮
৪. প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৫৯০২৩১.২৯	২০৮৯৯৫.৫৭	৩৮১২৩৫.৭২	১১১৯৪.৬২	৪২১৪২.১০
৫. চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক	
		লক্ষ্যমাত্রা	:	৫০%	৪৭.০২%	
		অগ্রগতি	:	৪৪.৬০%	৪১.২৪%	

৩১/১২/১৮  
২২.১২.২০১৮

মাহাবুব দিল গুলরুখ নাহার  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

২২.০৮.২০১৮

গবেষণা কর্মকর্তা (চঃসঃ)  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

২২/১/২০১৯

কাজী মোঃ ফারুক হোসেন  
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)  
পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা