

ঢাকা ওয়াসা

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি:।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

| মোট অনুমোদিত প্রকল্প | | জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প | | বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প | | এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প | |
|----------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| ১১ টি | | ২ টি | | ৯ টি | | ৪ টি | |
| ১. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |
| | | | | | মোট | টাকাংশ | |
| ক. | এডিপি'তে বরাদ্দ | : | ২৪৪৩৪০.০০ | ৮৫২১৭.০০ | ১৫৯১২৩.০০ | ২৩৬২০.০০ | ২৮৯৩০.০০ |
| খ. | আরএডিপি'তে বরাদ্দ | : | - | - | - | - | - |
| ২. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | | | | | | |
| ক. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ১১৯৮৪৩.২৫ | ৪১৮৮৩.৫০ | ৭৭৯৫৯.৭৫ | ১৪২০.১৯ | ১৪১৩০.০০ |
| ৩. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | | | | | | |
| ক. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ১০৯৮৭১.৯৩ | ৩১৯৪৩.৫৩ | ৭৭৯২৮.৪০ | ১৬৮৪.৬২ | ১২১২২.৯৮ |
| ৪. | প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | : | ৫৯৯৩৪৫.৯৭ | ২১৩৩৬৭.৬৫ | ৩৮৫৯৭৮.৩২ | ১১১৪২.৭১ | ৪২১৪২.১০ |
| ৫. | চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%) | : | | | বাস্তব | আর্থিক | |
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | : | ৫৮% | ৪৬.১২% | |
| | | | অগ্রগতি | : | ৫৪.৪৫% | ৪৪.৯৭% | |