

## ঢাকা ওয়াসা

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত প্রকল্পসমূহের  
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কালঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রি:।


বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প			
১১ টি		২টি	৯ টি	৪ টি			
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	:	২৪৪৩৪০.০০	৮৫২১৭.০০	১৫৯১২৩.০০	২৩৬২০.০০	২৮৯৩০.০০
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	-	-	-	-	-
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১২৭৭২৭.৫৫	৪৪৮৮৩.৫০	৮২৮৪৪.০৫	২৭০৬.৩৭	১৪১৩০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১১৬৩০৬.৪৪	৩৩৬৬১.৭৪	৮২৬৪৪.৭০	১৮৬৩.৯৩	১২১২২.৯৮
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৬০৫৭০৭.৪৩	২১৫৫৮০.২৭	৩৯০১২৭.১৬	১১৩২২.৬৬	৪২১৪২.১০
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:	লক্ষ্যমাত্রা	:	বাস্তব		আর্থিক
৬৭%							
৬১.০৩%							
					৫০.৬৬%		
					৪৭.৬০%		

১৯/০২/১৯  
২৫/০২/১৯

মোহাঃ দিল গুলরুখ নাহার  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

  
২৫.০৬.২০১৯

মোঃ মাহাবুবুল হক  
গবেষণা কর্মকর্তা (চঃসঃ)  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।