

ঢাকা ওয়াসা

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কালঃ মার্চ, ২০১৯ খ্রি:।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

| মোট অনুমোদিত প্রকল্প | | জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প | বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প | আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প | | | |
|----------------------|--|--|--|---|-----------------|----------|-------------------------|
| ১১ টি | | ৩টি | ৮ টি | ৪ টি | | | |
| ১. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |
| | | | | | মোট | টাকাংশ | |
| ক. | এডিপি'তে বরাদ্দ | : | ২৪৪৩৪০.০০ | ৮৫২১৭.০০ | ১৫৯১২৩.০০ | ২৩৬২০.০০ | ২৮৯৩০.০০ |
| খ. | আরএডিপি'তে বরাদ্দ | : | ২৭৫৬৯২.০০ | ৮০৯৬১.০০ | ১৯৪৭৩১.০০ | ২৪৫৩৮.০০ | ৩২৪৯৪.০০ |
| ২. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | | | | | | |
| ক. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ২১৩৪৫৮.৬২ | ৪৬৮৮৩.৫০ | ১৬৬৫৭৫.১২ | ২৭০০৭.৭৩ | ২১৪৯৪.০০ |
| ৩. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | | | | | | |
| ক. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ২০৩৫৭২.১৬ | ৩৭২৯৫.২৬ | ১৬৬২৭৬.৯০ | ১৪৩৮৬.৩০ | ১২১২২.৯৮ |
| ৪. | প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | : | ৬৪৬৫৩৫.৬১ | ২১৮৬৪২.৩১ | ৪২৭৮৯৩.৩০ | ১১৮৪৬.২১ | ৪২১৪২.১০ |
| ৫. | চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%) | : | | | বাস্তব | আর্থিক | |
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | : | ৭৫% | ৭০.০২% | |
| | | | অগ্রগতি | : | ৮০.৪৩% | ৭৩.৮৪% | |

শুভকাম
২৬.০৪.১৯

মাস্তা: দিল ওলরুখ নাহার
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

২৬.০৪.২০১৯

মোঃ মাহাবুবুল হক
গবেষণা কর্মকর্তা (চঃলাঃ)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

২৬/৪/২০১৯

কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা