

## ঢাকা ওয়াসা

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি:।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প	
১১ টি		৩ টি		৮ টি		৪ টি	
স. নং	বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট	
				মোট	টাকাংশ		
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	২৪৪৩৪০.০০	৮৫২১৭.০০	১৫৯১২৩.০০	২৩৬২০.০০	২৮৯৩০.০০	
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	২৭৫৬৯২.০০	৮০৯৬১.০০	১৯৪৭৩১.০০	২৪৫৩৮.০০	৩২৪৯৪.০০	
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	২২০৭৯৫.৩৭	৫০৯৩২.২৫	১৬৯৮৬৩.১২	২৭৫৫০.৮৬	২১৪৯৪.০০	
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	২১২৪২৩.৯৭	৪৩৩৩৮.৮৮	১৬৯০৮৫.০৯	১৪৩৯৩.৪৮	১২১২২.৯৮	
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৫৪৮৫৮.৬৩	২২৪১৫৭.১১	৪৩০৭০১.৫২	১১৮৮১.৪৮	৪২১৪২.১০	
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)						
		লক্ষ্যমাত্রা	:	বাস্তব		আর্থিক	
			:	৮৩%		৭৯.৩৯%	
		অগ্রগতি	:	৮২.৭৬%		৭৭.০৫%	

৩১/০৬/২০১৯

মোহা: দিল ওলকরখ মাহার  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

২৭.০৬.২০১৯

মোঃ মাহাবুবুল হক  
গবেষণা কর্মকর্তা (চঃদাঃ)  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

২৭/৬/১৯

মোঃ রাব্বি মোহাম্মদ মাহসুন  
উপ-প্রকল্প পরিচালক (উঃ পঃ)  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।