

ঢাকা ওয়াসা

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কালঃ মে, ২০১৯ খ্রি:।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প	
১১ টি		৩ টি		৮ টি		৪ টি	
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	:	২৪৪৩৪০.০০	৮৫২১৭.০০	১৫৯১২৩.০০	২৩৬২০.০০	২৮৯৩০.০
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	২৭৫৬৯২.০০	৮০৯৬১.০০	১৯৪৭৩১.০০	২৪৫৩৮.০০	৩২৪৯৪.০০
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	২২৫২৮৩.৯৯	৫০৯৩২.২৫	১৭৪৩৫১.৭৪	৩০৯৪৭.৯৬	২১৪৯৪.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	২১৭৮৭৮.১৪	৪৫৩৬৩.০৮	১৭২৫১৫.০৬	১৪৯০৪.৮৮	১২১২২.৯৮
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৬৬০৯৫৪.২১	২২৭১০২.৩১	৪৩৩৮৫১.৯০	১২২৬০.৫০	৪২২৩২.১০
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:	লক্ষ্যমাত্রা	:	বাস্তব		আর্থিক
			অগ্রগতি	:			
					৯২%		৮১.৪১%
					৮৪.৬১%		৭৯.০৩%

৩১/০৫/১৯

মোহা: দিল গুলরুখ নাহার
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

৩৩.০৭.২০১৯

Md. Mahabubul Haque
Research Officer
Planning, Monitoring & Evaluation Div.
Dhaka WASA

০৩/০৭/২০১৯

কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা