

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : মে, ২০১৯ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	সায়দাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনের মাধ্যমে ৪৫০ এমএলডি সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৪৫৯৭৩৬.০৫	১৫১৩৮০.২৫	৩০০০.০০	৩০৫৩৫৫.৮০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২০	
			সংশোধিত:	-		-	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		৩০.০৩.২০১৫	০১.০৯.২০১৫	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এ.এফ. ডি, ডানিডা, ই.আই.বি				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	১২০.০০	১২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১১৮.১০	১১৮.১০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৯২২০.০০	৯২২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৯৩৩৮.১০	৯৩৩৮.১০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব		আর্থিক
					৯৯.০০%		৯৮.৪২%
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৪.০০%		২.০৩%
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	মিসেস কামরুন নাহার লাইলী				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৯১১২৩৬১				

৩ নং