

## ঢাকা ওয়াসা

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের  
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০১৯ খ্রি:।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প		
১১ টি		৩টি	৮ টি	৪ টি		
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
				মোট	টাকাংশ	
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	২৪৪৩৪০.০০	৮৫২১৭.০০	১৫৯১২৩.০০	২৩৬২০.০০	২৮৯৩০.০০
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	*২৬৯৯২৯.০০	৮০৯৬১.০০	১৮৮৯৬৮.০০	২৪৫৩৮.০০	৩২৪৯৪.০০
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)					
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	২৬২৬২০.৮১	৮০০৬৩.৯০	১৮২৫৫৬.৯১	৩২৬৮০.৩০	২১৪৯৪.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)					
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	২৬০৬৪১.৩৮	৭৮৫৭১.০৭	১৮২০৭০.৩১	১৭৯৯৩.৯৫	২১৫৬৮.৯০
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭০৩৭৪০.৮৪	২৫৯২৩১.২৯	৪৪৪৫০৯.৫৫	১২৯২০.৬৮	৬৬৭২৪.৮৭
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	লক্ষ্যমাত্রা	:	বাস্তব		আর্থিক
১০০%				১০০.০৪%		
৯৩.১৯%				৯৬.৫৬%		

\*উপযোজনের পর প্রাপ্ত বরাদ্দ।

৩১/০৬/২০১৯

মোহা: দিল গুলরুখ নাহার  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

Md. Mahabubul Haque  
Research Officer  
Planning, Monitoring & Evaluation Div.  
Dhaka WASA

২৬/০৬/২০১৯

কাজী মোঃ ফারুক হোসেন  
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)  
পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা