


প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কাল : জুলাই, ২০১৯ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	প্রিপারেটরি এন্টিভিটিস অব ঢাকা স্যানিটেশন ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল প্রকল্প প্রণয়নে সামাজিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুতকরা এবং পাগলা ক্যাচমেন্ট এর জন্য দরপত্র, ইত্যাদি তৈরী করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৪১৮৭.৫০	০.০০	-	৪১৮৭.৫০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৭	-	ডিসেম্বর, ২০১৯	
			সংশোধিত:	-		-	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		এসপিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		০৩.০৮.২০১৭	প্রযোজ্য নয়	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	২২১৮.০০	০.০০	২২১৮.০০	২২১৮.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	০.০৫	০.০০	০.০৫	০.০৫	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১৯৬৩.৩২	০.০০	১৯৬৩.৩২	১৯৬৩.৩২	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৬৮৮.২৩	০.০০	১৬৮৮.২৩	১৬৮৮.২৩	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
					১৩.৬৭%	০.০০%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৭৮.৮১%	৪০.৩২%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	মি ক্য সা চিং				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৮১৮০১৩৪				

৩১/৮/১৯
২৬/৮/১৯

মোহা: দ্বিলা ওলরুখ নাহার
পরিবেশ সঙ্রকারী
পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


21.08.2019
Md. Mahabubul Haque
Research Officer (E.C)
Planning, Monitoring & Evaluation Div
Dhaka WASA


21/08/2019
কার্জী মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
পরিচালনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা