

## ঢাকা ওয়াসা

২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের  
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল : জুলাই, ২০১৯ খ্রি:।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প	
০৮ টি		০২টি		০৬ টি		০৪ টি	
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩০৩৯৮০.০০	১২৮২০০.০০	১৭৫৭৮০.০০	২৩৯৬৫.০০	১৭৩৪৫.০০
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	-	-	-	-	-
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাব্যতীত মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	২০৪৬১.৯৪	২০২৫০.০০	২১১.৯৪	০.০০	০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাব্যতীত মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাব্যতীত মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৩২০৩.৮৪	২৪৮৯.২৪	৭১৪.৬০	৪৯৭.৩৮	৫৬২.০৫
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২৪৬৯৫৯.১৩	৭৬৯৭৭.৬০	১৬৯৯৮১.৫৩	৩২৫৫.৫৩	২৯২৫.৯২
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব		আর্থিক
			লক্ষ্যমাত্রা	:	৮%		১.৬৬%
			অগ্রগতি	:	৪.৯৬%		১.০৫%

২৪/০৭/২০১৯

স্বাক্ষর :  
মাছা: দিল্লী সরকার নাহার  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা, পরিবাহন ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

Md. Mahabubul Haque  
Research Officer (৫৫)  
Planning Monitoring & Evaluation Div  
Dhaka WASA

স্বাক্ষর :  
২৪/০৭/১৯

ফজলে রাব্বি মোহাম্মদ আহসান  
উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) (অ: দা:)  
পরিকল্পনা, পরিবাহন ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা