প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : মে, ২০১৭ খ্রিঃ।

১.	প্রকল্পের নাম	:	সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩)।

২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন হাড়িয়ায় একটি পাম্পিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে মেঘনা নদীরপানি পরিশোধন করে বর্তমান সরবরাহের অতিরিক্ত দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা মহানগরবাসীর জন্যে সরবরাহ করা।

৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য
			৪৫৯৭৩৬.০৫	১৫১৩৮০.২৫	৩০০০.০০	৩০৫৩৫৫.৮০

৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২০
			সংশোধিত:	-		-

৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক
			অনুমোদিত		৩০.০৩.২০১৫	০১.০৯.২০১৫

৬.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	৪০০০.০০	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতিঅর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৪০০০.০০	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৪০০০.০০	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৬৩২০.০০	৬৩২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঙ.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৬৩২০.০০	৬৩২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৭.	অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক
			চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	১০০.০০%	১০০.০০%
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত	:	১.৩৭%	১.৩৭%

০৬.০৯.২০১৭

০৬.০৯.২০১৭

Md. Mahabubul Haque
Research Officer
Planning, Monitoring & Evaluation Div.
Dhaka WASA